

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году				Получено субсидий в 2016 году		Принятые в 2016 году бюджетные обязательства		Выпол- не-ние капита ло- вложен ий	Перечислено средств организациям в 2016 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
	всего	в том числе			федераль- ный бюджет	област- ной бюджет	федераль- ный бюджет	сумма договора на 2016 год		контр- агент	номер и дата договора	всего	в том числе				
		федераль- ный бюджет	област- ной бюджет	мест- ный бюджет									федераль- ный бюджет			област- ной бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Большой Двор	650994,31	0	0	650994,31	0	0	ООО «Дека»	Мун.контр. № 01453000131140 00376 от 27.10.2014	650994,31	0	0	0	0	0	0	Готовность объекта 90 %	
Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств КОС	1780358,11	0	1780350,00	8,11	0	1780350,00	ОАО «Ленэнерго»	Договор ОД-20754-14/31516-314 от 23.06.2015	1780358,11	0	0	0	0	0	1780350,00	Работы не выполнены до конца	
	в том числе:						*										
	средства текущего года		1780350,00														
	средства остатков прошлых лет																

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Глава администрации
муниципального района

Олин Н.Ф.

(фамилия, инициалы)

"04" октября 2016 года

Руководитель финансового отдела
муниципального района

Ефимова Е.Г.

(фамилия, инициалы)

"0" июля 2016 года

Место печати

