

Акционерное общество «Нева Энергия»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по состоянию на 31.12.2021 года, в тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость мероприятия), тыс.руб., с НДС	Плановый период реализации мероприятия, годы	Утверждено (план) на 2021 год, тыс.руб., с НДС	Фактические расходы на 31.12.2021, тыс.руб., с НДС
БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ					
I.	Реконструкция существующей котельной	42,000.0	2021-2022	2,000.0	1,998.4
I.1.	Реконструкция котельной д.Большой Двор с переводом с угля/торфа на газ	42,000.0	2021-2022	2,000.0	1,998.4
I.1.1	Гидравлическая регулировка системы	1,000.0	2021	1,000.0	999.0
I.1.2	Приобретение добавок в систему для постоянного впрыска	1,000.0	2021	1,000.0	999.4
I.1.3	Перевод существующей котельной на природный газ с заменой 2х котлов	40,000.0	2022	0.0	0.0
ИТОГО по БОЛЬШЕДВОРСКОМУ СП:		42,000.0		2,000.0	1,998.4

В результате исполнения мероприятий Концессионером в 2021 году были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности:

Показатели надежности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,88

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - 230,01 кг.уг./Гкал

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети - 4,35

Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям - 3 589,92 Гкал

Директор Филиала АО "Нева Энергия"
Бокситогорский

Р. В. Дученко