

Акционерное общество «Нева Энергия»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по состоянию на 30.06.2021 года, в тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость мероприятия), тыс.руб., с НДС	Плановый период реализации мероприятия, годы	Утверждено (план) на 2021 год, тыс.руб., с НДС	Фактические расходы на 30.06.2021, тыс.руб., с НДС
БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ					
1.	Реконструкция существующей котельной	42 000,0	2021-2022	2 000,0	0,0
1.1.	Реконструкция котельной д.Большой Двор с переводом с угля/торфа на газ	42 000,0	2021-2022	2 000,0	0,0
1.1.1	Гидравлическая регулировка системы	1 000,0	2021	1 000,0	0,0
1.1.2	Приобретение добавок в систему для постоянного впрыска	1 000,0	2021	1 000,0	0,0
1.1.3	Перевод существующей котельной на природный газ с заменой 2х котлов	40 000,0	2022	0,0	0,0
ИТОГО по БОЛЬШЕДВОРСКОМУ СП:		42 000,0		2 000,0	0,0

Директор Филиала АО "Нева Энергия"
Бокситогорский

Р. В. Дученко