

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«19» января 2023 г.

д. Большой Двор

Акционерное общество «Нева Энергия» («**Концессионер**»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации Межрайонной инспекцией МНС РФ №15 по Санкт-Петербургу 17 декабря 2004 года (свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 005501808) за ОГРН 1047855170164, ИНН 7802312374, КПП 471543001, в лице заместителя генерального директора АО «Нева Энергия» Дученко Романа Владимировича, действующего на основании доверенности №28 от 30.12.2021 г., составил настоящий отчет об исполнении в 2022 году обязательств по выполнению инвестиционных мероприятий («**Основные мероприятия**») в соответствии с концессионным соглашением, заключенным 15.06.2020 года, в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения (её отдельных объектов), находящихся в собственности муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области («Соглашение»).

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость мероприятия), тыс.руб., с НДС	Плановый период реализации мероприятия, годы	Утверждено (план) на 2022 год, тыс.руб., с НДС	Фактически выполнено за 2022 год, тыс.руб., с НДС	Фактически выполнено на 31.12.2022 года, тыс.руб., с НДС (нарастающ им итогом)
II	БОЛЬШЕДВОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ					
1.	Реконструкция существующей котельной	42 000,0	2021-2022	40 000,0	40 000,0	41 998,4
1.1.	Реконструкция котельной д.Большой Двор с переводом с угля/торфа на газ	42 000,0	2021-2022	40 000,0	40 000,0	41 998,4
1.1.1	Гидравлическая регулировка системы	1 000,0	2021	0,0	0,0	999,0
1.1.2	Приобретение добавок в систему для постоянного впрыска	1 000,0	2021	0,0	0,0	999,4
1.1.3	Перевод существующей котельной на	40 000,0	2022	40 000,0	40 000,0	40 000,0

	природный газ с заменой 2х котлов					
ИТОГО по БОЛЬШЕДВОРСКОМУ СП:		42 000,0		40 000,0	40 000,0	41 998,4
Размер средств, возмещенных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в целях финансирования инвестиционной программы						1 149,5

В результате исполнения мероприятий, указанных в Таблице 1, Концессионером в 2022 году были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности:

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели надежности		
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	2,23	-
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		
	Большедворское СП	0,225	0,940
2.	Показатели энергетической эффективности		
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал		
	Большедворское СП	230,01	230,01
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		
	Большедворское СП	300,36	2,985
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым		

	сетям		
	Большедворское СП (в Гкал)	1 893,75	2 462,99
	Большедворское СП (в %)	21,89	32,04

Размер расходов Концессионера на выполнение Основных мероприятий, подлежащих компенсации Концессионеру в случае досрочного расторжения Соглашения (Компенсация при расторжении), составляет:

- по итогам 2022 года – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек;
- нарастающим итогом за 2021 - 2022 годы - 41 998 387 (Сорок один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.

Концессионер:

Заместитель генерального директора
АО «Нева Энергия»



Р. В. Дученко

Утверждено от имени Конcedента:

Глава администрации Большедворского
сельского поселения Бокситогорского
муниципального района Ленинградской
области



А. В. Аверин

Утверждено от имени субъекта РФ:

Комитет по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области

В документе проц.ито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (три)

листов.

Заместитель генерального директора

АО «Нева-Энергия»

«Нева-Энергия»

Р.В. Дученко

